

2017 年现代职业教育质量提升中央专项项目

# 建设方案和任务书

项目学校（盖章） 广西桂林农业学校

填 报 日 期 2017 年 1 月 1 日

# 第一部分 项目建设方案

## 一、建设思路与目标

### （一）指导思想

全面落实党的“十九大”精神和党的教育方针，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和按照《广西壮族自治区农业厅2017年部门预算（桂财预函[2017]122号附件）》的工作要求，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以技能为核心，以改革创新为动力”的办学方向，坚持就业导向和服务宗旨，以工学结合为平台，以人才培养模式和课程体系及课程内容改革为切入点和突破口，带动校内外实训基地建设、“双师”结构教学团队建设、“双证”制度建设和校企共管机制改革，创新培养模式，提高教育质量，优化内部管理，提升管理水平，增强服务能力，做发展的示范、改革的示范和管理的示范，充分发挥引领和辐射作用，为当地经济建设做出贡献。

国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中提出了“积极发展休闲度假旅游”、“大力发展乡村旅游”的工作，以及《自治区党委自治区人民政府关于加快旅游业跨越发展的决定》，在全区建设20个左右广西特色旅游名县，2015年雁山区成功入选广西特色旅游名县备选县。在这样的形势下，我校提出了建设观光农业经营农家乐实训项目，立足培养更多的农家乐专业技术人才，为推进桂林市农业生态旅游、休闲旅游、文化旅游等乡村旅游的发展做出贡献。

### （二）建设思路

### （三）建设目标

通过《2017年现代职业教育质量提升中央专项目》项目建设，完善观光农业经营基地的配套设施；增加教学设备购置。酿酒坊、门卫监控室建设300平方米，课桌椅500套 满足师生办学人数 招新生

1000 人左右，涉农服务培训培训 3000 人次

## 二、建设内容、进度和资金安排

### （一）建设内容

- （1）完成酿酒坊、门卫监控室、道路、绿化建设等 300 平方米；
- （2）完成采购学生课桌椅 500 套。

### （二）项目建设进度安排

第一阶段：前期准备工作（2017 年 1 月-2017 年 3 月）

成立《2017 年现代职业教育质量提升中央专项目工作实施方案》，完成前期方案设计，通过校领导班子会议通过，完善建设方案。

第二阶段：实施项目建设阶段（2017 年 4 月 1 日—2017 年 11 月 30 日）

#### （1）设备采购部分

完善建设方案、上报招标采购计划；

设备采购部分完成前期方案设计，完成实训室整体布置，组织招标采购，签订设备采购合同；

按设备采购合同组织采购，组织师资队伍培训、制度建设、课程建设，提升学校内涵；

进行实训室设备安装调试和试运行，完成项目建设任务。

#### （2）基础建设部分

完成项目施工图设计、施工图审核、控制价编制，组织招标采购，签订施工、监理合同；

督促施工单位按照施工图纸按时、按质、按量完成项目建设。

第三阶段：总结验收（2017年12月1日—2017年12月30日）

### （三）资金安排（单位：万元）

序号	建设内容	建设经费（万元）	备注
1	门卫监控室	30万	
2	粮酒坊	25万	
3	道路	75万	
4	绿化工程	65万	
5	课桌椅 500套	5万	
合计		200	

## 三、项目建设预期效益

### （一）项目产出

#### 1. 产出数量指标

（1）门卫监控室建设。

（2）学生课桌椅 500套。

#### 2. 产出质量指标

酿酒坊、门卫监控室，建设工程、课桌椅 500套采购质量验收合格率 100%

#### 3. 产出时效指标

满足招新生 1176人，基层农技人员培训 2996人次办学条件。

#### 4. 产出成本指标

本项目财政投入资金（用于项目勘察设计、招投标、施工、监理、审计及材料设备采购成本）200万元。

## （二）效果

粮酒坊、门卫监控室工程可使用年限 20 年以上，成为观光农业经营专业示范基地；学生课桌椅使用年限 10 年以上。

（三）用户使用满意度，师生满意度 90%以上。

## 四、项目建设保障措施

### （一）项目管理机构设置

**成立机构，加强领导。**成立以校长为第一责任人的项目领导小组，以分管领导为具体负责人的项目工作组，由教务、科研、计财、后勤等部门组成协调机构，形成通力配合，相互协调推进的工作机制。

两个子项目分别成立采购小组（粮酒坊、门卫监控室建设小组和学生课桌椅采购小组），负责项目建设的统一领导，统筹协调项目建设、管理中的重大问题。建设项目实行领导责任制。对项目申报、实施、质量、资金管理负总责。项目实施科室主管领导和科室负责人对所辖建设项目实施以及建成后的运行等负领导责任。具体负责项目组织、协调、建设和管理中的有关事项，督促有关人员，按照项目的建设要求履行工作职责；有关科室各司其职，做好项目的相关组织、协调、监督和管理工作。领导小组负责指导和督查各科室实施项目的财务、施工、工程监理、竣工验收及监督检查等工作。

项目建设小组成员：

（二）建立健全管理制度。严格执行国家有关基本建设财务管理的规定，做到专款专用。科学合理制定项目建设实施方案和资金管理办  
法，落实项目建设管理机构与职责，规范过程管理，加强考核监督，建立奖惩制度，对项目建设实行事前充分论证、事中监控管理指导、事后效益监测评价的全过程监控和考核，确保建设成效。

（三）加强经费管理。财政专项资金纳入学校统一核算、统一管理，实行专款专用，专账管理。项目资金按上组的有关规定使用，提高资金使用效益。

### （四）监督管理

1. 项目实行进度目标责任制。项目建设单位法人为第一责任人，分管领导和有关科室主要领导为直接责任人。

2. 单位法人或建设管理科室对项目前期工作、筹资、建设等负全面责任，并按照预算批复严格控制项目投资、建设标准及规模，确保工程质量、安全和工期。

3. 领导小组负责召集有关科室，定期召开联席会议，协调解决重大项目推进中的突出问题。

4. 项目实施科室定期向领导小组报告项目建设进展情况，必要时向全单位通报项目推进情况。

5. 领导小组定期对各科室项目进行督促检查，对项目推进不力的科室，及时督办，限期整改。各科室主管领导依照各自职责，对本科室重大项目进行专项监督检查。

6. 作为预算投资的项目严格按照批复的建设规模、标准、概算组织实施。在建设方案发生重大变更及概算调整时，按规定程序报原审批部门审核批准。

7. 作为预算投资的项目，依照《预算法》等有关法律法规的规定履行义务，依法接受审计和稽核。

## 第二部分 项目建设任务书

### 一、基本情况

学校名称	广西桂林农业学校			
项目名称	2017年现代职业教育质量提升中央专项目			
校长	常运涛	电话/手机	0773-3550004/15907738176	
项目负责人	姓名	职务	手机	邮箱
	覃文显	党总支部书记/ 副校长	18707737366	364824806@qq.com
通信地址	广西桂林市雁山区雁山街346号			
建设计划	<p>一、总体建设目标：</p> <p>第一阶段：前期准备工作（2017年1月-2017年3月）</p> <p>成立《2017年现代职业教育质量提升中央专项目工作实施方案》，完成前期方案设计，通过校领导班子会议通过，完善建设方案。</p> <p>第二阶段：实施项目建设阶段（2017年4月1日—2017年11月30日）</p> <p>完善建设方案、上报招标采购计划；</p> <p>完成前期方案设计，完成实训室整体布置，组织招标采购，签订设备采购合同；按设备采购合同组织采购，组织师资队伍培训、制度建设、课程建设，提升学校内涵；进行实训室设备安装调试和试运行，完成项目建设任务。</p>			

	<p>第三阶段：总结验收（2017年12月1日—2017年12月30日）</p>
--	--



## 二、项目建设进度安排及建设

### (四) 项目建设进度安排

序号	日期	建设内容	建设进度
1	2017年1-3月	建设方案和任务书	报教育厅审批
2	2017年4月	设备采购	课桌椅参数确定
		基础建设	完成基础建设施工图设计
3	2017年5月	设备采购	完成询价采购签订采购合同
		完成基础建设施工图审核	确定施工图纸
4	2017年6月	设备采购	课桌椅供货并完成验收。
		基础建设	完成控制价编制
5	2017年7月	采购设备	所有设备全部到位并安装完毕，测试通过验收，全部投入教学使用。
		基础建设	确定施工单位及监理单位并签订合同
6	2017年8-11月	基础建设	基础建设部分竣工
7	2017年12月	基础建设	竣工验收通过投入使用

